

COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI COMUNICARE

Către Info Sud Est

În atenția domnului Petruț Iacob

Referitor: stadiu lucrări Sala Polivalentă Constanța



Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la CNI S.A. cu nr. 45.000/21.08.2024, privind stadiul lucrărilor la Sala Polivalentă de la Constanța, vă transmitem următoarele:

Obiectivul de investiții la care faceți referire se află în execuție, fiind realizat în procent de aproximativ 70%. Menționăm că acest progres este aproximativ și este corelat cu procentul decontat din valoarea totală a investiției pentru lucrările executate de antreprenor.

Menționăm faptul că din cauza faptului că forța de muncă nu este suficientă pentru execuția lucrărilor în termenele stabilite prin contract și în raport cu graficul de lucrări dar și că ritmul de lucru este redus, CNI S.A. urmează să aplice penalități antreprenorului, penalități care se vor calcula în conformitate cu prevederile contractuale.

Totodată, precizăm faptul că societatea noastră ia în calcul sancționarea antreprenorului, conform clauzelor contractuale, sancțiuni care pot merge până la rezilierea contractului, în cazul în care antreprenorul nu intervine pe șantier cu forță de muncă suplimentară și nu își îndeplinește obligațiile contractuale cu privire la graficul de execuție.

De asemenea, facem precizarea că la nivelul CNI S.A. au fost demarate procedurile privind reavizarea și reactualizarea valorii avizate a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

DIRECTOR GENERAL  
Manuela Irina PĂTRĂSCOIU

COMPARTIMENTUL STRATEGIE SI COMUNICARE  
Adina MITRAN